

施工例

瑞浪市 I様共同住宅新築工事における擁壁下部 浅層改良工事

- ④ RC基礎H=400 CBt150 3段積み 地盤改良H=500
- ⑤ RC基礎H=500 CBt150 3段積み 地盤改良H=500
- ⑥ RC基礎H=600 CBt150 3段積み 地盤改良H=500
- ⑦ RC基礎H=700 CBt150 3段積み 地盤改良H=500
- ⑧ RC基礎H=800 CBt150 3段積み 地盤改良H=500
- ⑨ RC基礎H=900 CBt150 3段積み 地盤改良H=500



- ④巾 1.90m
 - ⑤巾 1.90m
 - ⑥巾 1.90m
 - ⑦巾 2.00m
 - ⑧巾 2.06m
 - ⑨巾 2.20m
- 改良面積=116.014 m²
改良度量=56.007 m²
改良深度= 0.5m
固化材使用数=9.0 t

